

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		天津博物馆消防系统设施维修工程剩余款项						
主管预算部门		天津市文化和旅游局	项目实施单位	天津博物馆				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1:保质保量按时完成今年拨付的天津博物馆消防系统设施维修工程预算内的工程量,满足已维修完毕的天津博物馆区域的日常开放的消防安全要求,并符合相关验收标准。			通过完成拆除、安装消防探头模块,更换电气配件,更换消火栓管道、更换消防广播系统喇叭及线材工作,保质保量按时完成了天津博物馆消防系统设施维修工程的剩余工程量,满足了已维修完毕的天津博物馆区域的消防要求,并且符合相关验收标准。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	70	70	70	10	10.00	100%	
	其中:中央补助				—	—	—	
	市级资金	70	70	70	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	拆除并安装感烟及感温消防探头、手报、模块等约4000余个,更换消防报警主机3台中剩余的工程量。	拆除并安装感烟及感温消防探头、手报、模块等约4000余个,更换消防报警主机3台中剩余的工程量。	拆除并安装了感烟及感温消防探头、手报、模块等225个,更换消防报警主机1台	4	2	指标值为该消防工程项目总数(工程总预算1244万元,其中2022年支出70万元),实际完成值为当年实际工作量。今后加强年初预算编制。	
		拆除和更换各类消防电气配件线近12.5万米。拆除和更换各类配线管约1千余米中剩余的工程量。	拆除和更换各类消防电气配件线近12.5万米。拆除和更换各类配线管约1千余米中剩余的工程量。	拆除和更换了各类消防电气配件线7000米	4	2	指标值为该消防工程项目总数(工程总预算1244万元,其中2022年支出70万元),实际完成值为当年实际工作量。今后加强年初预算编制。	
		对已无国家3C认证的气溶胶灭火系统全部进行拆除并更换为符合国家标准七氟丙烷气体灭火系统。总计3000多公斤中剩余的工程量。	对已无国家3C认证的气溶胶灭火系统全部进行拆除并更换为符合国家标准七氟丙烷气体灭火系统。总计3000多公斤中剩余的工程量。	更换符合国家标准七氟丙烷气体灭火系统168公斤	2	1	指标值为该消防工程项目总数(工程总预算1244万元,其中2022年支出70万元),实际完成值为当年实际工作量。今后加强年初预算编制。	
		拆除和更换各口径消火栓管道4800余米;拆除和安装管道支架1500余公斤;管道刷油2500余平米;拆除和安装消火栓点位203套中剩余的工程量。	拆除和更换各口径消火栓管道4800余米;拆除和安装管道支架1500余公斤;管道刷油2500余平米;拆除和安装消火栓点位203套中剩余的工程量。	拆除和更换了各口径消火栓管道268.8米;拆除和安装管道支架84公斤;管道刷油140平米;拆除和安装消火栓点位12套	2	1	指标值为该消防工程项目总数(工程总预算1244万元,其中2022年支出70万元),实际完成值为当年实际工作量。今后加强年初预算编制。	
		拆除和更换各口径水喷淋管道1.3万余米;拆除和更换管道支架2000余公斤;管道刷油4000平米;拆除和更换水喷淋头4333个中剩余的工程量。	拆除和更换各口径水喷淋管道1.3万余米;拆除和更换管道支架2000余公斤;管道刷油4000平米;拆除和更换水喷淋头4333个中剩余的工程量。	拆除和更换了各口径水喷淋管道728米;拆除和更换管道支架112公斤;管道刷油224平米;拆除和更换水喷淋头242个	2	1	指标值为该消防工程项目总数(工程总预算1244万元,其中2022年支出70万元),实际完成值为当年实际工作量。今后加强年初预算编制。	
		拆除和更换水炮7门;更新检查水炮给水系统中剩余的工程量。	拆除和更换水炮7门;更新检查水炮给水系统中剩余的工程量。	拆除和更换了水炮1门	2	1	指标值为该消防工程项目总数(工程总预算1244万元,其中2022年支出70万元),实际完成值为当年实际工作量。今后加强年初预算编制。	
		对消防水池进行简易防水处理中剩余的工程量。	对消防水池进行简易防水处理中剩余的工程量。	对消防水池进行了简易防水处理	2	1	指标值为该消防工程项目总数(工程总预算1244万元,其中2022年支出70万元),实际完成值为当年实际工作量。今后加强年初预算编制。	
	拆除和更换消防广播系统喇叭580多个及线材中剩余的工程量。	拆除和更换消防广播系统喇叭580多个及线材中剩余的工程量。	拆除和更换了消防广播系统喇叭33个及线材	2	1	指标值为该消防工程项目总数(工程总预算1244万元,其中2022年支出70万元),实际完成值为当年实际工作量。今后加强年初预算编制。		
	正常运行率	≥95%	95%	5	5			
质量指标								

	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	在保证质量的前提下,以最快的速度对所有的系统拆除更新到位	≥99%	99%	10	10	
	成本指标	成本造价	=70万元	70万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高设施的完好率	≥99%	99%	10	10	
		保证天津博物馆馆藏文物的安全以及本馆职工和来馆参观观众的人身安全。	保证设施完好率	本年已完成天津博物馆消防系统设施维修工程,保障了馆内设施的完好,保证了天津博物馆馆藏文物的安全及本馆职工和观众的人身安全。	10	10	
	可持续影响指标	消除此次消防维修工程范围内的安全隐患	≥90%	99%	10	10	
满意度指标	满意度指标	天津博物馆文物和工作人员及来馆参观群众	≥90%	99%	10	10	
总分					100	90	